

[양중 계획]

2021.04.14 13:02분 현재

No	날짜 구분		04/12	04/13	04/14	04/15	04/16	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25	04/26	04/27	04/28	04/29	04/30	05/01	05/02	05/03	05/04	05/05	05/06	05/07	05/08	05/09	양중 구간	장비	업체	비고
			월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일				
	IST	오전																													P2 구간		MS	
		오후																																
	발전기 Load 테스트	오전																					전								P2 구간		Ops	계획 변경 적용 안됨
		오후																																
	펜스 이동	오전																													야외 구간		KT	
		오후																																
	양중대 설치	오전																					체								DEC4		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																																
1	가이드파이프 설치	오전																													BT01 ~03	크레인	영진	
		오후																																
2	CELL1용 댐퍼 양중	오전																					휴								DEC2	크레인	영진	
		오후																																
3	벽체 타공 폐기물처리	오전																													DEC1,4	하이랜더		양중대 설치 후 시행
		오후																																
4	후드캡 실리콘 작업	오전																													DEC1,4	크레인		양중대 이용 x
		오후																																
5	데이탱크 양중	오전																													DEC1,4	크레인		양중대 이용 x
		오후																																
6	팬	오전																													DEC2	크레인		
		오후																																
7	전열교환기	오전																																택배
		오후																																

범례	<div></div> 자사 확정일정	<div></div> 자사 예상일정	<div></div> <div></div> <div></div> 타사 일정
연락 처	1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 경남스카이: 스카이가사 박 경기 010-2100-8337(붐대 높이 확인 필요), 박 금태 010-3561-7720(EHP 작업시 사용)		